



**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ,
ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
(ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ Г. МАГАДАНА)**

П Р И К А З

23.07.2024

№ 377

г. Магадан

**Об исполнении ведомственной целевой программы
«Модернизация уличного освещения муниципального образования
«Город Магадан»**

В связи с выполнением в 2023 году мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Модернизация уличного освещения муниципального образования «Город Магадан», утвержденной приказом департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана № 607 от 06.08.2020 (в ред. Приказов департамента САТЭК мэрии города Магадана № 1199 от 16.12.2020, № 283 от 21.04.2021, № 834 от 15.12.2021, № 143 от 11.04.2022, № 731 от 28.12.2022, № 310 от 24.05.2023, № 976 от 26.12.2023), на основании экспертного заключения на сводный отчет о реализации ведомственной целевой программы «Модернизация уличного освещения муниципального образования «Город Магадан» от 27.05.2024,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый сводный отчет по исполнению ведомственной целевой программы «Модернизация уличного освещения муниципального образования «Город Магадан», утвержденной приказом департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана от 06.08.2020 № 607.
2. В соответствии с постановлением мэрии города Магадана № 111 от 19.01.2011 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования «Город Магадан» опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента, руководителя управления строительства и благоустройства Головина В.А.

Руководитель

Н.В. Горностаева

№№ п/п	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты										Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.					Фактически профинансировано, тыс. руб.					Реализовано в натуральных показателях (СИП), км									
			Утвержденный план по Программе, тыс. руб.					Уточненный план, тыс. руб.					ВБ	По бюджету					ВБ	Из бюджета												
			Всего	МБ	Иные источники		О	Всего	По бюджету					Всего	МБ	ФБ	ОБ	ОЭЗ		Всего	Всего	МБ		ФБ	ОБ	ОЭЗ						
					Ф	Б			ФБ	ОБ	ОЭЗ																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
3 год реализации																																
Раздел 1. Замена провода марки АС на самонесущий изолированный провод наружного освещения																																
1.54.	Н.О. ул. Арманская, д. 27	МБУ города Магадана "Горсвет"	10,522	10,522				10,522	10,522	10,522					10,522	10,522	10,522						10,522	10,522	10,522						0,600	
1.55.	Н.О. ул. Песочная		82,964	82,964				82,964	82,964	82,964						82,964	82,964	82,964						82,964	82,964	82,964						0,330
1.56.	Н.О. ул. Ягодная		40,507	40,507				40,507	40,507	40,507						40,507	40,507	40,507						40,507	40,507	40,507						0,120
1.57.	Н.О. ул. Пролетарская, д. 112		44,582	44,582				44,582	44,582	44,582						44,582	44,582	44,582						44,582	44,582	44,582						0,120
1.58.	Н.О. пер. Марцесанский		24,022	24,022				24,022	24,022	24,022						24,022	24,022	24,022						24,022	24,022	24,022						0,070
1.59.	Д.О. ул. Кольцевая, д. 10, 14		26,292	26,292				26,292	26,292	26,292						26,292	26,292	26,292						26,292	26,292	26,292						0,070
1.60.	Н.О. ул. Новая		105,888	105,888				105,888	105,888	105,888						105,888	105,888	105,888						105,888	105,888	105,888						0,330
1.61.	Н.О. ул. Пионерская, мкр Снежная долина		314,281	314,281				314,281	314,281	314,281						314,281	314,281	314,281						314,281	314,281	314,281						0,910
1.62.	Н.О. ул. Береговая, п. Снежный		22,150	22,150				22,150	22,150	22,150						22,150	22,150	22,150						22,150	22,150	22,150						0,090
1.63.	Н.О. ул. Гагарина, пгт Сокол		359,855	359,855				359,855	359,855	359,855						359,855	359,855	359,855						359,855	359,855	359,855						1,140
1.64.	Д.О. ул. Королева, пгт Сокол		425,757	425,757				425,757	425,757	425,757						425,757	425,757	425,757						425,757	425,757	425,757						1,380
1.65.	Н.О. служебная зона, пгт Сокол		421,478	421,478				421,478	421,478	421,478						421,478	421,478	421,478						421,478	421,478	421,478						1,190
1.66.	Н.О. частный сектор, пгт Сокол		148,666	148,666				148,666	148,666	148,666						148,666	148,666	148,666						148,666	148,666	148,666						0,560
1.67.	Н.О. ул. Синегорская, пгт Унтар		318,475	318,475				318,475	318,475	318,475						318,475	318,475	318,475						318,475	318,475	318,475						1,010
1.68.	Н.О. трасса, пгт Унтар		142,950	142,950				142,950	142,950	142,950						142,950	142,950	142,950						142,950	142,950	142,950						0,400
1.69.	Н.О. детская площадка, пгт Унтар		84,449	84,449				84,449	84,449	84,449						84,449	84,449	84,449						84,449	84,449	84,449						0,270
1.70.	Н.О. клуб, магазин, гостиница, пгт Унтар		55,231	55,231				55,231	55,231	55,231						55,231	55,231	55,231						55,231	55,231	55,231						0,180
1.71.	Н.О. ул. Аммональная	70,872	70,872				70,872	70,872	70,872						70,872	70,872	70,872						70,872	70,872	70,872						0,200	
	Всего по разделу 1:		2698,941	2698,941			2698,941	2698,941	2698,941						2698,940	2698,940	2698,940						2698,940	2698,940	2698,940							
Раздел 2. Модернизация наружного освещения улично-дорожной сети																																
2.1.	Модернизация наружного освещения улично-дорожной сети (энергосервисный контракт) в рамках подпрограммы "Столица" государственной программы Магаданской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Магаданской области"	МБУ города Магадана "Горсвет"	130598,548	3709,894			126888,654	130598,548	130598,548	3709,894					126888,654	130598,547	130598,547	3709,894					126888,653	130598,547	130598,547	3709,894					126888,653	
	Всего по разделу 2:			130598,548	3709,894			126888,654	130598,548	130598,548	3709,894					126888,654	130598,547	130598,547	3709,894					126888,653	130598,547	130598,547	3709,894					126888,653
	Всего за год:			133297,489	6408,835			126888,654	133297,489	133297,489	6408,835					126888,654	133297,487	133297,487	6408,834					126888,653	133297,487	133297,487	6408,834					126888,653
	Всего по программе за весь период реализации:		207931,199	19145,732			188785,467	207931,199	207931,199	19145,732					188785,467	207931,190	207931,190	19145,724					188785,466	146034,377	146034,377	19145,724					126888,653	